



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SUMA
YUCATAN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
02:47 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PART/072-SUM	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA JUGADORES EN CAMPO DEPORTIVO DE SUMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DE GASTO INSTITUCIONAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2025	30/08/2025	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA IMALAYA MID	\$145,117.86	\$145,117.86	\$145,117.86	\$84,893.53	58.50%
PART/072-SUM	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE PRINCIPAL DE SUMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DE GASTO INSTITUCIONAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2025	30/08/2025	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA IMALAYA MID	\$194,268.90	\$194,268.90	\$194,268.90	\$84,617.48	43.56%
PART/072-SUM	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DE GASTO INSTITUCIONAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2025	30/08/2025	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA IMALAYA MID	\$133,569.62	\$133,569.62	\$133,569.62	\$72,448.12	54.24%